3.5 При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.

Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль выполняется в процессе производства работ или непосредственно после их завершения Контроль проводится под руководством прораба, мастера или начальника участки в соответствии со Схемой операционного контроля качества работ Контрам осуществляют преимущественно измерительным методом (при помощи измерительных и геодезических приборов) или техническим осмотром

3.5.1 При приемке земляного полотна и песчаного подстилающего слоя поперечные и продольные профили проверяют нивелировкой, размеры элементов В плане - стальной лентой, а ровность поверхности - рейкой. Требуемая плотность грунтов земляного полотна и песчаного подстилающего слоя должна быть не менее 0,96 от оптимальной Отклонение толщины песчаного слоя от проектной допускается в пределах ±1 см Коэффициент фильтрации песка должен быть не менее 3 м/:утки.

3.5.2 При приемке бортов проверяют правильность их установки (устойчивость, продольный уклон), качество камней, их размеры, возвышение бортов над лотком проезжей части, качество заделки швов.

3.5.3. При приемке тротуаров проверяют соответствие проекту конструкции основания, подстилающего слоя по актам на “скрытые' работы, правильное сопряжение с бортами, колодцами, ограждениями газонов, деревьями, толщину и ширину тротуаров Допускается отклонение по толщине покрытия не более ±0,5 см, по ровности -

просвет под 2-метровой рейкой должен быть не более 3 мм Результаты операционного контроля регистрируются в Общем и специальных журналах работ.

По окончанию строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля производится приемочный контроль, в ходе которого проверяется соответствие выполненных работ и смонтированных конструкций требованиям рабочей документации, соответствие построенного элемента исполнительной документации По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ.

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования скрытых работ, акте приемки подготовительных работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций

3.6.При инспекционном контроле надлежит проверять качество строительно-монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительно-монтажных работ

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, а также замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны

быть занесены Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1, СНиП 3.0101-85).

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85.